



wtorek, 08.09.2026

Ostatni etap prac w sali na piętrze

W czwartek 3 września 2026 r. rozpoczął się ostatni etap prac w sali na piętrze domu parafialnego.

Polegał on w pierwszej kolejności na przygotowaniu podłoża pod wykładzinę. Związane to było z likwidacją pęknięcia w podłodze, powstałym przez popękane wcześniej ściany, które w styczniu 2026 r. zostały naprawione.

Następny etap to wyrównanie posadzki, by można było położyć wykładzinę przemysłową. W tym celu w piątek 4 września 2026 r. wylana została masa samopoziomująca.

W sobotę 5 września 2026 r. powierzchnia podłogi, po przeschnięciu masy samopoziomującej musiała być jeszcze przeszlifowana i oczyszczona z pyłu.

Tego samego dnia wykonane zostało zabezpieczenie ścian przy schodach prowadzących na piętro, celem wyeliminowania zabrudzeń powstałych podczas ich porządkowania i czyszczenia.

W poniedziałek 7 września 2026 r. położona została wykładzina na całej powierzchni podłogi.

Teraz pozostaje tylko ustawić krzesła i stoły, aby pomieszczenie pełniło funkcję sali konferencyjnej.

Zdjęcia prac tutaj [Nowa podłoga w sali na piętrze](#)