środa, 25.11.2026

Finalne betonowanie fundamentów

W środę 25 listopada 2026 r. zalano betonem ostatnią część zaszalowanego zbrojenia podpiwniczenia domu parafialnego, w górnej części fundamentów.

Kolejnym etapem po usunięciu szalunków, będzie wykonanie izolacji hydrofobowej oraz termicznej. Ich zadaniem będzie stworzenie bariery odpychającej wodę, ograniczenie strat ciepła do gruntu, ochrona ścian i posadzki przed przemarzaniem oraz zawilgoceniem.

Konieczne będzie również obróbka blacharska zabezpieczająca elewację przed wodą.