poniedziałek, 16.11.2026

Ciąg dalszy prac przy domu parafialnym

W poniedziałek 16 listopada 2026 r. odkopana została druga część fundamentu podpiwniczenia domu parafialnego, która również wymaga wykonania uzbrojonej opaski betonowej, celem wzmocnienia przed wykonaniem zabezpieczenia hydro i termoizolacyjnego.